

Aloituskokouksessa nimetyt henkilöt tarkastavat seuraavat rakennusvaiheet, niihin liittyvät työvaiheet ja toteavat ne myönnetyn luvan ja suunnitelmien sekä hyvän rakennustavan mukaan tehdyiksi.

**VASTUUHENKILÖ VARMENTAA TARKASTUKSEN ALLEKIRJOITUKSELLEEN (JOKA RIVILLE KUITTAUS JA PVM). Huom! tarkempia ohjeita pientalotyömaan tarkastamiseen löydät Ympäristöoppaasta 76.**

|                                |                         |                      |
|--------------------------------|-------------------------|----------------------|
| Rakennuttaja                   | Osoite/ RN:o            | Lupanumero           |
| Pääsuunnittelija PS            | LVI- suunnittelija      | RAK- suunnittelija   |
| Vastaavatyönjohtaja VTJ        | Kvv- työnjohtaja KVVVTJ | Iv- työnjohtaja IVTJ |
| Eritysisalantyyntöjohtaja ERTJ |                         |                      |

| Työvaihe rakennustyön aloittaminen VTJ |                                                                                                          | pvm | Vastuuhenkilön allekirjoitus VTJ |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------|
| 1.1                                    | Osapuolet ovat tutustuneet lupapäätökseen ja lupakuviin                                                  |     |                                  |
| 1.2                                    | Lupaehdoissa ja aloituskokouksessa ennen aloittamista määrätyt veloitteet on toteutettu                  |     |                                  |
| 1.3                                    | Rakennuslupa on lainvoimainen                                                                            |     |                                  |
| 1.4                                    | Vastaava työnjohtaja on hyväksytty johtamaan työtä                                                       |     |                                  |
| 1.5                                    | Rakennustyön aloittamisesta on ilmoitettu rakennusvalvontaan                                             |     |                                  |
| 1.6                                    | Rakennuspaikalle tehty pohjatutkimus (tai perusmaan kantavuus selvitetty muuten) ja siihen on tutustuttu |     |                                  |
| 1.7                                    | Rakennuksen paikka ja korkeusasema merkitty                                                              |     |                                  |
| 1.8                                    | Korkeusasema on ympäristöön sopiva                                                                       |     |                                  |
| 1.9                                    | Säilytettävät puut merkitty ja suojattu                                                                  |     |                                  |
| 2                                      | Pääsuunnittelijan läpikäymät rakennepiirustukset perustuksista on toimitettu rakennusvalvontaan          |     |                                  |
| 2.1                                    | Louhinta/paalutus> naapurirakennukset tarkastettu, pöytäkirjat tehty                                     |     |                                  |
| 2.2                                    | Paalutus ptk laadittu, paalujen päät katkaisukoroissa, paalujen sijaintikartta laadittu                  |     |                                  |
| 2.3                                    | Mahdollinen pohjaveden pinnan muutos ei vaaranna naapurirakennuksia                                      |     |                                  |

|                                            |                                                                                                                                                 |            |                                         |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|
| 2.4                                        | Perusmaan jäätyminen estetty ennen valutöitä                                                                                                    |            |                                         |
| 2.5                                        | Anturoiden alla on vettä läpäisevää soraa/ sepeliä/ kapillaarikatko                                                                             |            |                                         |
| 2.6                                        | Perustusten alapuoliset työt tarkastettu                                                                                                        |            |                                         |
| 2.7                                        | Perustusten alapuolisissa töissä käytettyjen materiaalien kelpoisuus on varmistettu                                                             |            |                                         |
| 2.8                                        | Sijaintikatselmus suoritettu (jos vaadittu lupapäätöksessä)                                                                                     |            |                                         |
| 2.9                                        | pohjakatselmuksen voi tilata rakennusvalvonnasta, jos se on lupapäätöksessä edellytetty.                                                        |            |                                         |
| <b>Työvaihe Perustus- ja runkotyöt VTJ</b> |                                                                                                                                                 | <b>pvm</b> | <b>Vastuuhenkilön allekirjoitus VTJ</b> |
| 3.1                                        | Pääsuunnittelijan läpikäymät rakennepiirustukset on toimitettu rakennusvalvontaan ja ovat työmaalla                                             |            |                                         |
| 3.2                                        | Perustusten rakenteet sekä routasuojaukset tarkastettu                                                                                          |            |                                         |
| 3.3                                        | Salaojajärjestelmä ja salaojasoran laatu on tarkastettu                                                                                         |            |                                         |
| 3.4                                        | Radonputkisto on asennettu ja sen poistokanava on asennettu ( katso RT 81-10791)                                                                |            |                                         |
| 3.5                                        | Kapillaarisen vedennousun estävää soraa / sepeliä on käytetty lattiarakenteen alapuolella                                                       |            |                                         |
| 3.6                                        | Ryömintätilaan huomioitu riittävä ilmanvaihto                                                                                                   |            |                                         |
| 3.7                                        | Radontiivistäminen tarkastettu                                                                                                                  |            |                                         |
| 3.8                                        | Perustusten ja rungon liittymät tarkastettu                                                                                                     |            |                                         |
| 3.9                                        | Mikäli hitsaustöitä, hitsaustyöntekijän pätevyydestä on varmistuttu (pätevyystodistus esitettävä)                                               |            |                                         |
| 3.10                                       | Kellarin kantavat rakenteet tarkastettu                                                                                                         |            |                                         |
| 3.11                                       | Kerroksien kantavat rakenteet tarkastettu                                                                                                       |            |                                         |
| 3.12                                       | Kantavien rakenteiden/ristikoiden kiinnitys runkoon, taipumavarat, tukipinta vaatimukset, kkvälit , tuulijäkisteet ja nurjahdustuet tarkastettu |            |                                         |
| 3.13                                       | Rungon tuulijäkisteet tarkastettu                                                                                                               |            |                                         |
| 3.14                                       | Portaiden rakenteet/asennukset tarkastettu                                                                                                      |            |                                         |
| 3.15                                       | Parvekkeiden kantavat rakenteet tarkastettu                                                                                                     |            |                                         |
| 3.16                                       | Perustus- ja runkotöissä käytettyjen materiaalien kelpoisuus on varmistettu                                                                     |            |                                         |

| <b>Työvaihe Lämmöneristys- ja julkisivutyöt VTJ</b>         |                                                                                                                            | <b>pvm</b> | <b>vastuuhenkilön allekirjoitus VTJ</b> |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|
| 4.1                                                         | Eristeet on varastoitu sateelta ja kosteudelta suojaisassa paikassa                                                        |            |                                         |
| 4.2                                                         | Lämmöneristeet asennuksineen tarkastettu                                                                                   |            |                                         |
| 4.3                                                         | Tuulensuoja asennuksineen tarkastettu                                                                                      |            |                                         |
| 4.4                                                         | Höyryn-/ ilmansulku asennuksineen tarkastettu                                                                              |            |                                         |
| 4.5                                                         | Julkisivujen taustojen tuuletukset tarkastettu                                                                             |            |                                         |
| 4.6                                                         | Ulkoseinämuurauksen sidonta runkoon on tarkastettu                                                                         |            |                                         |
| 4.7                                                         | Ikkunat ja ulko-ovet tarkastettu                                                                                           |            |                                         |
| 4.8                                                         | Vesipellit liitoksineen tarkastettu (1:3 ja > 30 mm)                                                                       |            |                                         |
| 4.9                                                         | Julkisivujen värit tarkastettu                                                                                             |            |                                         |
| 4.10                                                        | Lämmöneristys- ja julkisivutyöissä käytettyjen materiaalien kelpoisuus on varmistettu                                      |            |                                         |
| <b>Työvaiheet Kosteudeneristys- ja vedeneristystyöt VTJ</b> |                                                                                                                            | <b>pvm</b> | <b>Vastuuhenkilön allekirjoitus VTJ</b> |
| 5.1                                                         | Maata vasten olevien rakenteiden eristystyöt on tarkastettu                                                                |            |                                         |
| 5.2                                                         | Märkätilojen rakenteet tarkastettu                                                                                         |            |                                         |
| 5.3                                                         | Pinnoituskelpoisuus on varmistettu ennen pinnoitustöitä                                                                    |            |                                         |
| 5.4                                                         | Vedeneristystyöntekijällä on VTT:n henkilösertifikaatti kyseiseen työhön tai hänen kelpoisuudestaan on muutoin varmistettu |            |                                         |
| 5.5                                                         | Märkätilojen vedeneristykset tarkastettu                                                                                   |            |                                         |
| 5.6                                                         | Vuotovesiallastukset/ vesieristeet astianpesukoneen, tiskialtaan, JK/PK ja jakotukkien alla tarkastettu.                   |            |                                         |
| 5.7                                                         | Kosteuden- ja vedeneristystyöissä käytettyjen materiaalien kelpoisuus on varmistettu                                       |            |                                         |
| <b>Työvaihe Yläpohja ja vesikatto VTJ</b>                   |                                                                                                                            | <b>pvm</b> | <b>vastuuhenkilön allekirjoitus VTJ</b> |
| 6.1                                                         | Aluskatteen asennustyö tarkastettu                                                                                         |            |                                         |
| 6.2                                                         | Aluskatteen alapuolella sekä aluskatteen ja vesikatteen välissä on riittävä tuuletus                                       |            |                                         |
| 6.3                                                         | Vesikate ja sen läpiviennit on tarkastettu                                                                                 |            |                                         |
| 6.4                                                         | Räystäällä on yhtenäinen riittävä tuuletusrako                                                                             |            |                                         |
| 6.5                                                         | Harjalle ja /päätyihin järjestetty riittävä tuuletus                                                                       |            |                                         |
| 6.6                                                         | Kattovesien poisjohtaminen tarkastettu                                                                                     |            |                                         |
| 6.7                                                         | Vesikattotyöissä käytettyjen materiaalien kelpoisuus on varmistettu                                                        |            |                                         |

| Työvaihe Paloturvallisuuteen liittyvät työt VTJ |                                                                                                                                                                                             | pvm | vastuuhenkilön allekirjoitus VTJ |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------|
| 7.0                                             | Hormi on suunnitelmien mukainen                                                                                                                                                             |     |                                  |
| 7.01                                            | Tulisijan ja hormin paino on huomioitu alustassa                                                                                                                                            |     |                                  |
| 7.02                                            | Tulisijan hormin kantokyky on varmistettu valmistajalta                                                                                                                                     |     |                                  |
| 7.03                                            | Hormin tuenta ja vakavuus tarkastettu                                                                                                                                                       |     |                                  |
| 7.04                                            | Korvausilman saanti on varmistettu                                                                                                                                                          |     |                                  |
| 7.05                                            | Savupeltien toiminta, tiiveys sekä häkäreikä (3 %) tai erillinen häkäreikä                                                                                                                  |     |                                  |
| 7.06                                            | Tulisijat, savuhormit, niiden rakenne, korkeus ja vaadittavat suojaetäisyydet tarkastettu (SRakMk E3, E8, CE- merkinnät). Tulisijan ja hormin yhteensopivuus ja CE- merkintä on tarkastettu |     |                                  |
| 7.07                                            | Savuhormi on pinnoitettu/ rapattu ullakotilassa Seinä tai kattoluukulta on kulkusilta hormille                                                                                              |     |                                  |
| 7.08                                            | Tulisijat ja niiden suojaetäisyydet ja kipinäsuojaukset tarkastettu. Valmishormin tyyppikilpi on kiinnitetty näkyvälle paikalle.                                                            |     |                                  |
| 7.1                                             | Kiuas on kiinnitetty tukevasti seinään, kiukaan suojakaiteet ja sen vaadittavat suojaetäisyydet tarkastettu                                                                                 |     |                                  |
| 7.2                                             | Palovaroittimet on asennettuna toimintakuntoon kaikkiin kerroksiin (1kpl alkavaa 60m2/krs)                                                                                                  |     |                                  |
| 7.3                                             | Osastoivat rakenteet tarkastettu                                                                                                                                                            |     |                                  |
| 7.4                                             | Osastoivat ovet sulkijalaitteineen tarkastettu                                                                                                                                              |     |                                  |
| 7.5                                             | Osastoivat ikkunat tarkastettu                                                                                                                                                              |     |                                  |
| 7.6                                             | Varateiden ikkunoissa/ovissa on kiintopainikkeet ja ikkunan vapaan aukon korkeus on vähintään 600 mm ja leveys 500 mm siten, että korkeuden ja leveyden summa on vähintään 1500 mm.         |     |                                  |
| 7.7                                             | Rakennuksen ulkopuolelle on asennettu varateiden hätäpoistumistietikkaat / -putket mikäli pudottautumiskorkeus on yli 3500 mm                                                               |     |                                  |
| 7.8                                             | Paloturvallisuuteen liittyvissä töissä käytettyjen materiaalien kelpoisuus on varmistettu                                                                                                   |     |                                  |



| <b>Ilmanvaihtotyöt IVTJ</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>pvm</b> | <b>Vastuuhenkilön allekirjoitus<br/>IVTJ</b> |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|
| 9                           | Pääsuunnittelijan läpikäymät iv-suunnitelmat on toimitettu rakennusvalvontaan ja ovat käytettävissä työmaalla                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                              |
| 9.1                         | Ilmanvaihtojärjestelmän osien kelpoisuus ja asennustyöt on tarkastettu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                              |
| 9.2                         | Ilmanvaihtolaitteen vuosihyötysuhde on suunnitelman mukainen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                              |
| 9.3                         | Kanaviston lämmön- ja paloneristykset asennuksineen on tarkastettu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                              |
| 9.4                         | Kanaviston työnaikaisesta suojauksesta on huolehdittu tai kanavat puhdistettu ennen käyttöönottoa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                              |
| 9.5                         | Ilmamäärät on säädetty ja siitä on laadittu pöytäkirja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                              |
| 9.6                         | Äänitasot on mitattu ja siitä on laadittu pöytäkirja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                              |
| 9.7                         | Iv-laitteiden käyttö- ja huolto-ohjeet on laadittu ja liitetty talon käyttö- ja huolto-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                              |
| 9.8                         | Suunnitelmista poikkeamisista on tehty muutospiirustukset                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                              |
| 9.9                         | Rakennustuotteet ovat CE- merkittyjä rakennustuoteasetuksen mukaisesti. Tuotteen käytettävyys aiottuun rakennuskohteeseen on arvioitu erikseen aiotun käytön, paikallisten olosuhteiden ja rakentamismääräysten vaatimusten perusteella. IV- työnjohtaja tarkastaa ja varmentaa nimikirjoituksellaan tarkastuskirjaan, että rakentamiseen käytetyt rakennustuotteet ovat rakennustuoteasetuksen mukaan CE-merkittyjä |            |                                              |

| Vesi- ja viemärityöt KVVVTJ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | pvm | Vastuuhenkilön allekirjoitus<br>KVVVTJ |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------|
| 10                          | Pääsuunnittelijan läpikäymät kvv- suunnitelmat on toimitettu rakennusvalvontaan ja ovat käytettävissä työmaalla                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                                        |
| 10.1                        | Tonttivesijohdon painekoe on pidetty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                        |
| 10.2                        | Haja-asutusalueella rakennuksen jätevesi- käsittelyjärjestelmään liittyvät työt on tarkastettu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                                        |
| 10.3                        | Ulkopuoliset vesi- ja viemärijohdot on tarkastettu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                                        |
| 10.4                        | Sisäpuoliset vesi- ja viemärijohdot on tarkastettu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                                        |
| 10.5                        | Vesi- ja viemärijärjestelmän osien kelpoisuus on tarkastettu. Vesi- ja viemärilaitteet on asennettu Suomen rakentamismääräyskokoelman määräysten ja ohjeiden mukaisesti                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                        |
| 10.6                        | Vesijohtoverkosto on huuhdeltu ja vesilaitteiston painekoe on suoritettu, vesikalusteiden virtaamat on mitattu, säädetty ja todettu suunnitelman mukaisiksi.                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                        |
| 10.7                        | vesikalustetarkastus on suoritettu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                                        |
| 10.8                        | Putkieristykset on asennettu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                        |
| 10.9                        | Kvv-laitteiden käyttö- ja huolto-ohjeet on laadittu ja liitetty talon käyttö- ja huolto-ohjeeseen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                        |
| 10.10                       | Suunnitelmista poikkeamisista on tehty muutospirustukset                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                                        |
| 10.11                       | Rakennustuotteet ovat CE- merkittyjä rakennustuoteasetuksen mukaisesti. Tuotteen käytettävyys aiottuun rakennuskohteeseen on arvioitu erikseen aiotun käytön, paikallisten olosuhteiden ja rakentamismääräysten vaatimusten perusteella. KVV- työnjohtaja tarkastaa ja varmentaa nimikirjoituksellaan tarkastuskirjaan, että rakentamiseen käytetyt rakennustuotteet ovat rakennustuoteasetuksen mukaan CE- merkittyjä |     |                                        |

| <b>Lämmönjohtolaitteet ERTJ</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>pvm</b> | <b>Vastuuhenkilön allekirjoitus<br/>ERTJ</b> |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|
| 11                              | Pääsuunnittelijan läpikäymät suunnitelmat on toimitettu rakennusvalvontaan ja on käytettävissä työmaalla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                              |
| 11.1                            | verkoston painekoe on tehty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                              |
| 11.2                            | jakotukit ja säätölaitteet on sijoitettu helppopääsyisiin paikkoihin ja niiden alle on sijoitettu tiivis kaukalo                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                              |
| 11.3                            | öljylämmityslaitteiston katsastus on suoritettu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                              |
| 11.4                            | lämmitysjärjestelmä on perussäädetty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                              |
| 11.5                            | Lämmönjohtolaitteiden käyttö- ja huolto-ohjeet on laadittu ja liitetty talon käyttö- ja huolto-ohjeeseen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                              |
| 11.6                            | Suunnitelmista poikkeamisista on tehty muutospiirustukset                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                              |
| 11.7                            | Rakennustuotteet ovat CE- merkittyjä rakennustuoteasetuksen mukaisesti. Tuotteen käytettävyys aiottuun rakennuskohteeseen on arvioitu erikseen aiotun käytön, paikallisten olosuhteiden ja rakentamismääräysten vaatimusten perusteella. Erityisalan työnjohtaja tarkastaa ja varmentaa nimikirjoituksellaan tarkastuskirjaan, että rakentamiseen käytetyt rakennustuotteet ovat rakennustuoteasetuksen mukaan CE- merkittyjä |            |                                              |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                              |



|                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Sähkötyöt</b><br>Vastaava työnjohtaja on varmistanut, että sähkölaitteista on hyväksytty käyttöönottotarkastus pöytäkirja                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | Vastuuhenkilön allekirjoitus VTJ                        |
| <b>Käyttö- ja huolto-ohjeet liitteineen VTJ</b>                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>pvm</b> | <b>Vastuuhenkilön allekirjoitus VTJ ja rakennuttaja</b> |
| 12                                                                                                                                                                                        | Vastaava työnjohtaja on tarkastanut, että käyttö- ja huolto-ohje on laadittu, käytönopastus saatu, rakennuslupa, päivitettyt ARK, RAK, LVIS-suunnitelmat, kone-, laite-, materiaalitiedot on koottu kansioihin ennen käyttöönottoa ja on tarvittaessa esitettävissä rakennusvalvonnan edustajalle                                                                                                                                                                             |            |                                                         |
| 12.1                                                                                                                                                                                      | Rakennukseen käytettyjen aineiden ja tarvikkeiden tuotekansio on ajan tasalla. Siitä selviää missä materiaalit on valmistettu, mistä ne on toimitettu ja mihin tuote-erään ne kuuluvat.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                                         |
| 12.2                                                                                                                                                                                      | Työmaalla tuotekansioon on kerätty talteen tarvikkeiden kelpoisuustodistukset ja niiden hyväksyntää koskevat merkinnät                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                                         |
| 12.3                                                                                                                                                                                      | Rakennustuotteet on CE- merkittynä rakennustuoteasetuksen mukaisesti. Tuotteen käytettävyyden aiottuun rakennuskohteeseen on arvioitu erikseen aiotun käytön, paikallisten olosuhteiden ja rakentamismääräysten vaatimusten perusteella. Vastaavatyönjohtaja, kvv-, iv-, erityisalantyönjohtajat ja rakennuttaja tarkastaa ja varmentaa nimikirjoituksellaan tarkastuskirjaan, että rakentamiseen käytetyt rakennustuotteet ovat rakennustuoteasetuksen mukaan CE- merkittynä |            |                                                         |
| 12.4                                                                                                                                                                                      | Harmaan talouden torjunta: Rakennuttajan esitettävä käyttöönotto- ja loppukatselmuksessa verohallinnolta saamansa todistus, että tiedonantovelvollisuus on täytetty. (HE92/2012 veromenettelystä annetun lain ja työturvallisuuslain muuttamisesta, alustava lain 1.7.2014 jälkeen tehdyistä töistä)                                                                                                                                                                          |            |                                                         |
| 12.5                                                                                                                                                                                      | Rakennuksen käyttöönottovaiheessa rakennuttaja esittää rakennustarkastajalle suorituskyvyttömyysvakuustodistuksen rakennusvirheiden varalle. Koskee kohteita, joissa yli kolme asuntoa ja jotka tehdään myyntiin. (Asuntokauppalaki 795/2005)                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                         |
| <b>12.6 Mikäli tarkastusasiakirjan yhteenvedo täytetty asiallisesti tähän asti ja päivitetty energiatodistus on hankittu, osittaisen loppukatselmuksen voi tilata rakennusvalvonnasta</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                         |
| <b>Rakennuspaikan viimeistely</b>                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>pvm</b> | <b>Vastuuhenkilön allekirjoitus VTJ</b>                 |
| 13                                                                                                                                                                                        | Pihat on muotoiltu hyväksytyjen suunnitelmien mukaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                                         |
| 13.1                                                                                                                                                                                      | Pintavedet on ohjattu pois rakennuksen viereltä aiheuttamatta haittaa naapurille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                         |
| 13.2                                                                                                                                                                                      | Kattovesikourut ja syöksytorvet ovat asennettu oikein ja ovat puhdistettavissa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                         |

|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                               |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 13.3                                                                                                                                                             | Katolta tulevat sade- ja sulamisvedet eivät pääse imeytymään rakennuksen perustuksiin eikä kulkeudu naapurin tontille         |  |  |
| 13.4                                                                                                                                                             | rakennuksen vieressä on riittävä kaista sepeliä, soraa tai vastaavaa, joka estää roiskeista aiheutuvan julkisivun kastumisen  |  |  |
| 13.5                                                                                                                                                             | Maanpinnan korot tarkastettu ja maanpinta viettää rakennuksesta pois päin ja sen kaltevuus on 3metrin matkalla vähintään 1:20 |  |  |
| 13.6                                                                                                                                                             | Pihamaan varusteet on tarkastettu                                                                                             |  |  |
| 13.7                                                                                                                                                             | Määräysten mukaiset istutukset on tehty                                                                                       |  |  |
| 13.8                                                                                                                                                             | Rakennuspaikan viimeistelyyn liittyvissä töissä käytettyjen materiaalien kelpoisuus on varmistettu                            |  |  |
| 13.9                                                                                                                                                             | Rakennuksen sisäpuoliset pintarakenteet ja pinnoitteet on tarkastettu                                                         |  |  |
| 13.10                                                                                                                                                            | Tarkastusasiakirja on täytetty kaikilta osiltaan ja kopio luovutettu rakennusvalvontaviranomaiselle                           |  |  |
| <b>Mikäli tarkastusasiakirjan yhteenveto täytetty asiallisesti tähän asti ja toimitettu rakennusvalvontaan, loppukatselmuksen voi tilata rakennusvalvonnasta</b> |                                                                                                                               |  |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                               |  |  |